

Реестр инвестиционных проектов реализованных в Казбековском районе в 2023 году.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем инвестиций, млн. руб.			Уровень готовности инвест. проекта						Всего вложено средств, млн. руб.			Стоимость вводимых в 2023 году объектов	В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (на 01.11.2023г)			Краткое описание выполненных работ за отчетный период, в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданием рабочих мест	Кап. вложения на 2024 г
		ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ	Частные инвестиции	Бюджетные инвестиции	Наличие бизнес-плана +	Наличие ИСД +-	Наличие инвестиционной площадки	Начало реализации (месяц, год)	Завершение, план месяц/год	Планируется создать рабочих мест, чел.	ВСЕГО:	В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств		ВСЕГО:	В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Молоко перерабатывающий мини цех ИП Иманшапиев А.	20.0	20.0	0.0	+	+	+	2015	2018	12	5.0	5.0			0.0	0.0		Производство молочных продуктов. Мощность - 3,5 тонны/ в час.	15.0
2	Спорткомплекс им.Ахмеда Гаджимагомедова в с.Калининаул	28.0	28.0		-	-	+	2017	2018		12.8	12.8		0.0	0.0	0.0		Двухэтажный спортивный зал и мини футбольное поле	15.2
3	Магазин в с.Дылым Магомедова Магомед Абдурашидовича	3.0	3.0		+	+	+	2018	2020	2	1.5	1.5		0.0	0.0	0.0		Двухэтажный магазин для торговли продовольственными и непродовольственными продуктами	1.5
4	Автомойка возле ДМЛ Мурадисова Гамзата с.Дылым	3.0	3.0		-	-	+	2018	2018	3	1.0	1.0			0.0	0.0		заливка каркаса трех боксов для мойки автомашин	2.0
5	Банкетный зал на территории ПМК с.Ленинаул (Анзор)	10.0	10.0		-	-	+	2018	2020	4	4.0	4.0		0.0	0.0	0.0		строительство каркаса банкетного зала на 500 мест	6.0
6	Магазин Сайдулаева Ханпаши в с.Ленинаул	6.0	6.0		-	-	+	2018	2018	2	4.0	4.0			0.0	0.0		двухэтажный магазин для торговли продовольственными и непродовольственными продуктами общей площадью	2.0
7	Пристройка к ДОУ "Светлячок" в с.Дылым	0.7	0.7				+	2018	2018	0	0.2	0.2			0.0	0.0		пристройка помещения для размещения одной группы, размеры 7х6 м	0.5
8	Строительство квартир Ашдаева Рауфа в с.Дылым	60.0	60.0				+	2018	2023	4	58.0	58.0			7.0	7.0		строительство 5 этажного 1-но подъездного жилого дома на 24 квартиры жилой площадью 1948кв.м и торговой площадью 490 кв.м. на первом этаже	2.0
9	Школа в с.Ленинаул	422.0		422.0	+	+	+	2019	2023	3	422.0		422.0		190.2		190.2	продолжение строительства школы на 420 мест в с.Ленинаул	0.0
10	Строительство Аптечного дома и медицинского центра в с.Дылым	25.0	25.0		+	+	+	2019	2021		7.0	7.0			0.0	0.0		Строительство четырехэтажного здания филиала "Смак" в с.Дылым	18.0

11	Разработка ПСД и строительство по объекту "Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке 26-32 км.	90.2		90.2		+	+	2020	2021		83.0		83.0		0.0		0.0	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке 26-32 км. Заказчик: Минтранс РД, Подрядчик: ООО "АГАЗ" протяж.-2,1 км.	7.2
12	Строительство мечети в с.Дылым	7.0	7.0					2021	2022		6.5	6.5		2.5	2.5			Строительство мечети в с.Дылым (источник фин-я-средства населения села), Загиров Шамиль Абубакарович	0.5
13	Строительство магазина товаров детской одежды в с.Дылым.	10.0	10.0					2021	2022		4.7	4.7		3.2	3.2			Строительство магазинов детских товаров в с.Дылым. Инвестор Асиров Тагир.	5.3
14	Многоквартирный дом (5 этажей) в с.Дылым .	30.0	30.0					2021	2024		10.0	10.0		0.0	0.0			Многоквартирный дом (5 этажей) в с.Дылым (рядом с МФЦ) ИП Латипов Р. М-р.	20.0
15	Многоквартирный дом (5 этажей) в с.Дылым .	50.0	50.0					2021	2023		50.0	50.0		10.0	10.0			Многоквартирный дом (5 этажей) в с.Дылым (рядом с МФЦ) ИП Эмеев Р.Д.	0.0
16	Школа на 200 уч.мест в с.Гертма	175.6		175.6				2022	2023		160.0		160.0		160.0		160.0	Строительство двухэтажной школы на 200 уч.мест. Сумма контракта-175633,0 т.р. Заказчик: ГКУ "Дагсельхозстрой", Подрядчик: ООО "Инком групп". Срок 01.05.2022 г. - 31.12.2023г.	15.6
17	Реконструкция а/д Дылым-Иманалиросо на участке км 3-км 10. в т.ч. разработка ПСД.	238.3		238.3				2021	2023		80.0		80.0		80.0		80.0	Реконструкция а/д Дылым-Иманалиросо на участке км 3-км 10. Заказчик : ГКУ "Дагестанавтодор". Подрядчик ИП Абдулгамидов Камиль Магомедович (разработка ПСД сумма-4190,0 т.р.). Сумма на 2023 год-80,0 млн.руб. На 2024 г -134,0 млн.руб.	158.3
18	Разработка ПСД на объект "Капитальный ремонт а/д Дылым-Иманалиросо к с.Гертма на участке км 0-км 2" (устройство а/б покрытия)	83.7		83.7				2022	2023		83.7		83.7		83.7		83.7	Разработка ПСД и строительные работы на объект "Капитальный ремонт а/д Дылым-Иманалиросо к с.Гертма на участке км 0-км 2" (устройство а/б покрытия)". Сумма 83,743 т.р.(в т.ч. ПСД-1,150 т.р) Заказчик ГКУ "Дагавтодор" Подрядчик ИП Абдулгамидов К.М (на ПСД). Подрядчик на строит.работы ООО "НАРТ". Срок с 17.10.2022г. по 25.10.2023г.	0.0
19	Плоскостное сооружение в с. Хубар	6.8		6.8				2022	2022		5.4		5.4		5.4		5.4	Плоскостное сооружение площадью- Заказчик "Дагесельхозстрой", Подрядчик: ООО "СтройСити". Сумма 6843,709 т.р. Срок с 09.10.2022 по 29.07.2023г. Сумма фин-я на 2022-2528,395т.р., на 2023г-4315,313 т.р.	1.4
20	"Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох км 32-км 38"	73.9		73.9				2021	2023		73.9		73.9		26.1		26.1	Капитальный ремонт а/д Хасавюрт -Тлох на участке км 32-км 38. Сумма 73,863 млн.руб. Заказчик: ГКУ "Дагестанавтодор"; Подрядчик: ООО "НАРТ". Срок: 03.08.2021-30.07.2023 г.	0.0
21	Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке км 5- км 10	92.5		92.5				2023	2023		92.5		92.5		92.5		92.5	Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке км 5-км 10. Заказчик: ГКУ "Дагавтодор", Подрядчик: ООО "ТехноСтрой" Сумма 92525,425 тыс.руб. Срок с 01.01.2023 по 30.09.2023г.	0.0
22	Разработка ПСД на объект "Капитальный ремонт а/д Дылым-Иманалиросо на участке км 10-км 13,5"	3.5		3.5				2022	2022		3.5		3.5		3.5		3.5	Разработка ПСД на объект "Капитальный ремонт а/д Дылым-Иманалиросо на участке км 10-км 13,5" Заказчик-ГКУ "Дагавтодор", Подрядчик- ООО "ЭКОДОР". Сумма-3,500 млн.руб. На 2022г-1050,0 т.р. На 2023 г.-2450,0 т.р. Срок 24.10.2022 по 15.05.2023 г.	0.0
23	Экотуркомплекс "Главрыба" п.Пионерный	308.7	308.7					2023	2025		103.0	103.0			50.0	50.0		Расширение перечня туруслуг: установка аттракционов, строительство пещеры "Нохъо", открытие зоопарка-10 млн., ресторан "Айва"-36,0 млн.	205.7

24	Банкетный зал в с.Дылым ИП Ашдаев Р.Н.	8.0	8.0					2023	2024		8.0	8.0		8.0	8.0		Строительство банкетного зала в с.Дылым ИП Ашдаев Рамазан Нуцалович	0.0
25	Капитальный ремонт МКОУ "Госталинская ООШ"	7.7		7.7				2023	2023		7.7		7.7		7.7	7.7	Капитальный ремонт здания МКОУ "Госталинская ООШ". Сумма 7726,125 руб. Заказчик "МКОУ "Госталинская ООШ", подрядчик ООО "Доверие". Срок: с 09.04.2023 по 15.07.2023 г. (бюджет РД). Госпрограмма "Развитие образования"	0.0
26	Капитальный ремонт МКОУ "Калининаульская НОШ"	6.1		6.1				2023	2023		6.1		6.1		6.1	6.1	Капитальный ремонт здания МКОУ "Калининаульская НОШ". Сумма 6111,449 руб. Заказчик "МКОУ "Калининаульская НОШ", подрядчик ООО "Доверие". Срок: с 09.04.2023 по 15.07.2023 г. (бюджет РД) Госпрограмма "Развитие образования"	0.0
27	Капитальный ремонт ул.Речная в с.Дылым	2.5		2.5				2023	2023		2.5		2.5		2.5	2.5	Капитальный ремонт ул.Речная в с.Дылым. Сумма 2453107 руб. Заказчик МКУ: "СЕЗЗ Казб.р-на". Подрядчик: ООО "Транспорт". Срок с 15.05.2023 по 01.10.2023г. Источник фин-я "Дорожный фонд админ-и"	0.0
28	Капитальный ремонт ул.Г.Махачева в с.Дылым	9.3		9.3				2023	2023		9.3		9.3		9.3	9.3	Капитальный ремонт ул.Г. Махачева в с.Дылым. Сумма 9284659 руб. Заказчик МКУ: "СЕЗЗ Казб.р-на". Подрядчик: ООО "Транмост". Срок с 17.04.2023 по 31.12.2023г. Программа "Развитие а/д местного значения общего пользования"	0.0
29	Капитальный ремонт ул.Абдулмуслимова в с.Дылым	2.2		2.2				2023	2023		2.2		2.2		2.2	2.2	Капитальный ремонт ул.Абдулмуслимова в с.Дылым. Сумма 2169626,30 руб. Заказчик МКУ: "СЕЗЗ Казб.р-на". Подрядчик: ООО "Транспорт". Срок с 15.05.2023 по 30.10.2023г. Источник фин-я "Дорожный фонд админ-и"	0.0
30	Капитальный ремонт ул.Г.Махачева в с.Калининаул	22.9		22.9				2023	2023		22.9		22.9		22.9	22.9	Капитальный ремонт ул.Г. Махачева в с.Калининаул. Сумма 22909108 руб. Заказчик МКУ: "СЕЗЗ Казб.р-на". Подрядчик: ООО "Транмост". Срок с 17.04.2023 по 31.07.2023г. Программа "Развитие а/д местного значения общего пользования"	0.0
31	Капитальный ремонт ул.Н.Гаирбека в с.Калининаул	5.2		5.2				2023	2023		5.2		5.2		5.2	5.2	Капитальный ремонт ул.Н.Гаирбека в с.Буртунай. Сумма 5246983 руб. Заказчик МКУ: "СЕЗЗ Казб.р-на". Подрядчик: ООО "Транмост". Срок с 17.04.2023 по 31.07.2023г. Программа "Развитие а/д местного значения общего пользования"	0.0
32	Капитальный ремонт парковой зоны (территория памятника участникам ВОВ) в с.Инча ул.М.Жаная д.83а	1.6		1.6				2023	2023		1.6		1.6		1.6	1.6	Программа "Комфортная городская среда" Капитальный ремонт парковой зоны (территория памятника участникам ВОВ) в с.Инча ул.М.Жаная д.83а. Сумма 1637,673руб (ФБ-1605,083р, РБ-16,213 р. МБ-16,377 р); Заказчик: МКУ СЕЗЗ", Подрядчик: ООО "Дорстрой". Срок с 09.02.2023 по 01.09.2023г.	0.0
33	Капитальный ремонт сквера (территория памятника участникам ВОВ) в с.Гертма ул.Победы д.1а	1.5		1.5				2023	2023		1.5		1.5		1.5	1.5	Программа "Комфортная городская среда" Капитальный ремонт сквера (территория памятника участникам ВОВ) в с.Гертма ул.Победы д.1а Сумма 1476,980руб (ФБ-1447,588р, РБ-14,622р, МБ-14,770р). Заказчик: МКУ "СЕЗЗ", Подрядчик:	0.0

34	Капитальный ремонт сквера (территория памятника участникам ВОВ) в с.Алмак ул.Имама Шамиля д.37 б	1.7		1.7				2023	2023		1.7		1.7		1.7	Программа "Комфортная городская среда" Капитальный ремонт сквера (территория памятника участникам ВОВ) в с.Алмак ул.Имама Шамиля 37 б. Сумма 1669,13 руб. (ФБ-1635,898р. РБ-16,524 р. МБ-16,524р), Подрядчик: МКУ "СЕЗЗ", Заказчик: ООО "Зеленый коридор", срок с 06.02.2023г. по 01.09.2023г.	0.0
35	Капитальный ремонт ул. Мира-И.Газимагомеда-Яблочная мкр."Сад"	4.3		4.3				2023	2023		4.3		4.3		4.3	Программа "Развитие а/д местного значения общего пользования" Капитальный ремонт ул. Мира-И.Газимагомеда-Яблочная в мкр."Сад" в с.Дылым. Протяженность 425 м.	
36	Капитальный ремонт Дубкинской школы по программе "Развитие образования"	50.1		50.1				2023	2023		50.1		50.1		50.1	Программа "Развитие образования" Капитальный ремонт Дубкинской СОШ им.Н.Салимханова. Сумма 50 140 026 руб. Заказчик: МКОУ "ДСОШ им.Н.Салимханова" Подрядчик: ООО "Доверие". Срок с 09.04.2023 по 31.12.2023г.	0.0
37	Капитальный ремонт приемного и инфекционного отделения ГБУ РД "Казбековская ЦРБ"	50.7		50.7				2023	2023		34.0		34.0		34.0	Капитальный ремонт приемного и инфекционного отделения а также фасада и крыши ГБУ РД "Казбековская ЦРБ". Сумма 50736754 руб. Заказчик: "Дирекция развития сети объектов здравоохранения", Подрядчик: ООО "Доверие" Срок: с 01.07.2023г. по 15.12.2023г.	16.8
38	Капитальный ремонт ФАП в п.Дубки	9.0		9.0				2023	2023		9.0		9.0		9.0	Капитальный ремонт ФАП в п.Дубки по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Сумма 8950,0 т.р. Заказчик: ГКУ РД "Дирекция развития сети объектов здравоохранения РД"; Подрядчик: ООО "Мегаполис" Срок: с 01.06.2023 по 30.11.2023г.Нацпроект "Здравоохранение"	-0.1
39	Капитальный ремонт ФАП в с.Хубар	1.6		1.6				2023	2023		1.6		1.6		1.6	Капитальный ремонт ФАП в с.Хубар по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Сумма 1560,0 т.р. Заказчик: ГКУ РД "Дирекция развития сети объектов здравоохранения РД"; Подрядчик: ООО "СТРОЙМЕДСЕРВИС", Срок: 16.01.2023г. по 31.12.2023г. Нацпроект "Здравоохранение".	0.0
40	Реконструкция поликлиники Казбековской ЦРБ в с.Дылым	4.8		4.8				2023	2023		1.4		1.4		1.4	Реконструкция поликлиники Казбековской ЦРБ по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Сумма 4808,4 ты.руб. Заказчик: ГКУ РД "Дирекция развития сети объектов здравоохранения РД" Подрядчик: ООО "Доверие" Срок: Нацпроект "Здравоохранение".	3.4
41	Строительство группового водовода из реки Акташ в местности Ишхойлам к населенным пунктам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инча	836.4		836.4				2023	2024		90.0		90.0		90.0	Строительство группового водовода из реки Акташ в местности Ишхойлам к населенным пунктам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инча. Сумма 836 380,725 т.р. на 2023 г-148656,309 руб.на 2024г-687724,416руб. Заказчик: ГАУ РД Дирекция по реализации инфраструктурных программ в РД; Подрядчик: ООО "ГАЗИНЖСЕТИ-ТЕХНО". срок с 28.08.2023 г. по 30.11.2024 г.	746.4

42	"Сад памяти" в память о погибших на СВО. Местность "Горенжо" с.Дылым	2.5	2.5					2023	2023		2.5	2.5		2.5	2.5		"Сад памяти" в местности "Горенжо" с.Дылым в память о погибших на СВО. Объем частных инвестиций 2,5 млн.руб.	0.0
43	Спортивный комплекс в с.Буртунай	84.9		84.9				2023	2024		49.0		49.0	49.0		49.0	Спортивный комплекс в с.Буртунай. Сумма-84855,498 руб Заказчик:ГКУ "Дагсельхозстрой", подрядчик: ООО "ПОН". Срок: с 18.10.2022 по 31.12.2024г.	35.9
44	Магазин "Швата" в с.Алмак ИП Асаев Азирби	5.0	5.0					2023	2024		3.0	3.0		3.0	3.0		Магазин "Швата" в с.Алмак ИП Асаев Азирби	2.0
45	СТОА в мкр.Салавюрт ИП Ашдаев Рауф М-р.	5.0	5.0					2023	2024		2.0	2.0		2.0	2.0		СТОА в мкр.Салавюрт ИП Ашдаев Рауф М-р.	3.0
46	Строительство магазина в с.Дылым Исаев Асадула.	6.0	6.0					2023	2025		3.0	3.0		3.0	3.0		Строительство магазина в с.Дылым Исаев Асадула.	3.0
47	Туристический комплекс в НовоЗубутли. КФХ "Османов" (Османов Рафаэль)	70.0	70.0					2023	2025		50.0	50.0		50.0	50.0		Туристический комплекс в НовоЗубутли. КФХ "Османов" (Османов Рафаэль)	20.0
48	Расширение магазина "НЕО" в с.Дылым ИП Патахов Шамиль Г.	7.0	7.0					2023	2024		6.0	6.0		6.0	6.0		Расширение магазина "НЕО" в с.Дылым ИП Патахов Шамиль Г.	1.0
49	Магазин "Шура-спейс" в с.Дылым Алибулатов Алибулат Д.	2.0	2.0					2023	2023		2.0	2.0		2.0	2.0		Магазин "Шура-спейс" в с.Дылым Алибулатов Алибулат Д.	0.0
50	ШОУРУМ в с.Дылым(рядом с МФЦ) Ганишев Исламудин Х.	5.0	5.0					2023	2023		5.0	5.0		5.0	5.0		ШОУРУМ в с.Дылым(рядом с МФЦ) Ганишев Исламудин Х.	0.0
51	СТОА и автомойка (4 бокса) АЗС "Сапсан" ИП Абдуразаков Умар А.	5.0	5.0					2023	2024		4.0	4.0		4.0	4.0		СТОА и автомойка (4 бокса) АЗС "Сапсан" ИП Абдуразаков Умар А.	1.0
52	Салон красоты в с.Дылым. Гаджиев Магомед	1.0	1.0					2023	2023		1.0	1.0		1.0	1.0		Салон красоты в с.Дылым. Гаджиев Магомед	0.0
53	Кафе (на посту Аркабаш) ИП Умаев Осман	1.5	1.5					2023	2023		1.5	1.5		1.5	1.5		Кафе (на посту Аркабаш) ИП Умаев Осман	0.0
54	Капитальный ремонт улиц в мкр."Сад" с.Дылым	14.1	5.7	8.4				2023	2023		14.1	5.7	8.4	14.1	5.7	8.4	Асфальтирование улиц в мкр."Сад" с.Дылым протяженностью 1,0 км по программе "Местные инициативы". Заказчик "Администрация МР "Казбековский район". Подрядчик ООО "Трансмост".сумма 14185300руб. Из них РБ-7 млн.руб. МБ-1,6 млн.р. Частн.-5,585300 р.	0.0
55	Реконструкция комплекса родника "Кудирог Iоро" в с.Гуни	4.0	4.0					2023	2023		4.0	4.0		4.0	4.0		Реконструкция комплекса родника "Кудирог Iоро" в с.Гуни. Сумма-4 млн.руб. инвестор Эмеев Юсуф-житель с.Гуни.	0.0
	ИТОГО	2986.4	689.1	2297.3	0.0	0.0	0.0	х	х	х	1677.8	365.4	1312.5	0.0	1120.3	170.4	949.9	1308.6

Начальник отдела экономики и социального развития _____ Агиев Ю.А.

Главный специалист _____ Гаджиева З.Н.