

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МР "Казбековский район"
Мусаев Г.Г.



2020 г.

Реестр инвестиционных проектов реализованных в Казбековском районе в 2019 году.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем инвестиций, млн. руб.			Уровень готовности инвест. проекта						Планируется создать рабочих мест, чел.	Всего вложено средств, млн. руб.			Стоимость вводимых в 2019 году объектов	В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (в 2019 году)			Краткое описание выполненных работ за отчетный период (2019г) в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданием рабочих мест	Кап. вложения на 2020 г
		ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ	Частные инвестиции	Бюджетные инвестиции	Наличие бизнес-плана +-	Наличие ПСД +-	Наличие инвестиционной площадки	Начало реализации (месяц, год)	Завершение, план месяц, год	ВСЕГО:		В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств	ВСЕГО:		В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Туристско-оздоровительный комплекс "Алмак"	230		230	+	+	+	2018	2020	85	0	0	0	0	0	0	0	туристско- оздоровительный комплекс с использованием для лечения пантовых ванн	230	
2	Молоко перерабатывающий мини цех ИП Иманшапиев А.	20.0	20.0	0.0	+	+	+	2015	2018	12	5.0	5.0			0.0	0.0		Производство молочных продуктов. Мощность - 3,5 тонны/ в час.	15,0	

3	Спорткомплекс им.Ахмеда Галжимагомедова в с.Калининаул	28,0	28,0		-	-	+	2017	2018		12,0	12,0		0,0	1,0	1,0		Двухэтажный спортивный зал и мини футбольное поле	16,0
4	Магазин в с.Дылым Магомедова Магомеда Абдурашидовича	3,0	3,0		+	+	+	2018	2020	2	1,0	1,0		0,0	0,0	0,0		Двухэтажный магазин для торговли продовольственными и непродовольственными продуктами	2,0
5	Автомойка возле ДМЛ Мурадисова Гамзата с.Дылым	3,0	3,0		-	-	+	2018	2018	3	1,0	1,0			0,0	0,0		заливка каркаса трех боксов для мойки автомашин	2,0
6	Клиника "ВИТА"на территории больницы с.Дылым	8,0	8,0		+	+	+	2018	2020	4	4,0	4,0		0,0	0,0	0,0		клиника на 10 койкомест	4,0
7	Банкетный зал на территории ПМК с.Ленинаул(Анзор)	10,0	10,0		-	-	+	2018	2020	4	4,0	4,0		0,0	0,0	0,0		строительство каркаса банкетного зала на 500 мест	6,0
8	Магазин Сайдулаева Ханпаши в с.Ленинаул	6,0	6,0		-	-	+	2018	2018	2	4,0	4,0			2,0	2,0		двухэтажный магазин для торговли продовольственными и непродовольственными продуктами общей площадью	2,0
9	Кафе Умарова Усманселика в с.Дылым	3,0	3,0		-	-	+	2018	2019	2	3,0	3,0		0,0	2,0	2,0		оказание услуг населению	0,0
10	Спортивный зал в с.Ленинаул в центре села	5,0	5,0		-	-	+	2018	2019	1	5,0	5,0			4,0	4,0		строительство фундамента первого этажа двухэтажного зала	0,0
11	Рисовые чеки СПК "Красный Октябрь"	70,2	70,2		-	-	+	2018	2018		28,0	28,0			0,0	0,0		рисовые чеки	42,2
12	АЗС в с.Дылым Абдуразакова Умара	5,0	5,0		-	-	+	2018	2018	2	4,0	4,0			1,0	1,0		автозаправочная станция с пропускной способностью до__	1,0
13	Магазин в с.Дылым Апштаева Аюпа А. (напротив б/з "Маржан")	20,0	20,0		+	+	+	2018	2020	3	17,0	17,0		0,0	7,0	7,0		3 этажный магазин продовольственных и непродовольственных товаров площадью 300кв,м	3,0

14	Газопровод межпоселковый в с.Алмак	33,4		33,4	+	+	+	2018	2019		33,4		33,4		14,5		14,5	газопровод высокого давления проектная мощность которого составляет 10,2 км.	0,0
15	Спортплощадка в с.Калининаул	1,0	1,0				+	2018	2019	0	0,2	0,2			0,0	0,0		спортивная площадка 90 соток, проведена планировка участка и территория огорожена	0,8
16	Магазин Абдулгаджиева Сияна с.Калининаул	1,8	1,8				+	2018	2019	2	1,8	1,8		0,0	1,8	1,8		универсальный магазин 46 кв.м. завершено строительство на 100%	0,0
17	Пристройка к ДОУ "Светлячок" в с.Дылым	0,7	0,7				+	2018	2018	0	0,2	0,2			0,0	0,0		пристройка помещения для размещения одной группы, размеры 7х6 м	0,5
18	Строительство квартир Аидаева Рауфа в с.Дылым	50,0	50,0				+	2018	2020	4	25,0	25,0			25,0	25,0		строительство 5 этажного 1-но подъездного жилого дома на 24 квартиры жилой площадью 1948кв.м и торговой площадью 490 кв.м. на первом этаже	25,0
19	Спортивный зал в с.Гостала	1,0	1,0				+	2018	2019		1,0	1,0			1,0	1,0		помещение спортивного зала площадью 130 кв.м.	0,0
20	Кап.ремонт резервуара для воды с.Дылым	1,1	1,1				+	2019	2019		1,1	1,1			1,1	1,1		капитальный ремонт резервуара для запаса воды	0,0
21	Реконструкция дома культуры в с.Инчха	1,5	0,3	1,2			+	2018	2019		1,5	0,3	1,2		1,5	0,3	1,2	реконструкция помещения дома культуры под борцовский зал и капитальный ремонт зала в администрации села	0,0
22	Благоустройство с.Инчха	0,6	0,1	0,5			+	2019	2019		0,6	0,1	0,5		0,6	0,1	0,5	работы на мусорном полигоне-50 т.р., расходы на уличное освещение-248 т.р. Благоустройство-195 т.р.	0,0

23	Расходы на улучшение водоснабжения с.Инчха	0.7	0.3	0.4			+	2019	2019		0.7	0.3	0.4		0.7	0.3	0.4	приобретение насоса для воды-34 т.р..очистительные работы на водоеме-384,4 т.р.	0,0
24	Ремонт внутрисельских автомобильных дорог с.Инчха	0.2		0.2			+	2019	2019		0.2		0.2		0.2		0.2	ремонтные работы по содержанию внутрисельских дорог	0,0
25	Реконструкция спортзала в с.Инчха	0.2	0.2				+	2019	2019		0.2	0.2			0.2	0.2		реконструкция помещения дома культуры под борцовский зал и капитальный ремонт зала в администрации села	0,0
26	Благоустройство в с.Хубар	0.6	0.6				+	2018	2019		0.6	0.6			0.6	0.6		Ремонт линий канализации-700м. Замена водопроводных труб-1,5 км.	0,0
27	благоустройство в с.Гостала	0.6	0.6				+	2018	2019		0.6	0.6			0.6	0.6		ремонт водопроводных труб-600м. И ремонт 3-х резервуаров для воды	0,0
28	Строительство группового водовода Ишахи-Дылым-Алмак-Буртунай-Гостала-Инчха-Гуни-Калининаул (мкр.Салавюрт)	380,0	54.5	325.5			+	2018	2020		17.5	17.5			17.5	17.5		предварительная проектная мощность водопровода 55 км.	362,5
29	Строительство водопровода в с.Алмак	3.5	3.5				+	2018	2019		3.5	3.5			3.5	3.5		строительство 4 км. водопровода	0,0
30	Ремонт внутрисельских дорог в с.Алмак	0.6		0.6			+	2018	2019		0.6		0.6		0.6		0.6	ремонт (посыпка гравия) внутрисельских дорог	0,0
31	Ремонт внутрисельского водопровода и газопровода в с.Калининаул	0.5	0.5				+	2018	2019		0.5	0.5			0.5	0.5		ремонт внутрисельского водопровода и газопровода	0,0
32	Благоустройство парка для отдыха в с.Калининаул	0.7	0.7				+	2018	2019		0.7	0.7			0.7	0.7		строительство фонтана и строительство парковой зоны для отдыха	0,0

33	Капитальный ремонт СДК в с.Калининаул	0,9	0,9				+	2018	2019		0,9	0,9			0,9	0,9		капитальный ремонт сельского дома культуры	0,0
34	Ремонт внутрисельских дорог в с.Калининаул	0,5	0,5				+	2018	2019		0,5	0,5			0,5	0,5		ремонт (посыпка гравия) внутрисельских дорог	0,0
35	Капитальный ремонт КСОШ	0,5	0,5				+	2018	2019		0,5	0,5			0,5	0,5		ремонт здания школы	0,0
36	Благоустройство поселка по программе "Комфортная среда" в п.Дубки	6,1		6,1			+	2018	2019		6,1		6,1		6,1		6,1	благоустройство 6-ти дворовых территорий и 1 парковой зоны)	0,0
37	Капитальный ремонт спортзала в п.Дубки	7,0	0,8	6,2			+	2019	2019		7,0	0,8	6,2		7,0	0,8	6,2	капитальный ремонт здания спортзала	0,0
38	Ремонт юго-западного канализационного коллектора п.Дубки	2,6	0,1	2,5			+	2019	2019		2,6	0,1	2,5		2,6	0,1	2,5	ремонт юго-западного канализационного коллектора в п.Дубки	0,0
39	Благоустройство в с.Гертма	0,6	0,6				+	2018	2019		0,6	0,6			0,6	0,6		проведен 1 км.газопровода высокого давления с установкой шкафа, приобретено и установлены столбы линий электропередач в кол-ве 25 шт.	0,0
40	Строительство въездной дороги Калининаул-Алмак (4 км)	1,0	1,0				+	2018	2019		1,0	1,0			1,0	1,0		строительство въездной дороги в село на 4 км.Калининаул-Алмак протяженностью 300м.	0,0
41	Оборудование для участковой больницы в с.Ленинаул	1,0	1,0				+	2018	2019		1,0	1,0			1,0	1,0		приобретено оборудование: биохимический анализатор. электрокардиографы мобильный и стационарный. микроскоп биологический. комплексы суточного мониторинга. концентратор кислорода	0,0

42	Строительство тротуара и ремонт внутрисельских дорог в с.Дылым	1.2	0.3	0.9				2018	2019		1.2	0.3	0.9		1.2	0.3	0.9	ремонт (посыпка гравия 450 машин) внутрисельских дорог. строительство тротуара по ул.И.Шамяля-500т.р. В т.ч. 350 т.р.-частные ср-ва	0,0
43	Ремонт подъездных и внутрисельских дорог с.Буртунай	0.7		0.7				2018	2018		0.7		0.7		0.7		0.7	ремонт подъездных и внутрисельских дорог селения-621.9тыс.руб., укладка лотков для канализации-99,6 тыс.руб.	0,0
44	Капитальный ремонт а/д Дылым-Миатли	9,0		9,0				2018	2019		9,0		9,0		9,0		9,0	капитальный ремонт а/д Дылым- Инчха-Миатли 0-6 км.	0,0
45	Строительство развлекательного центра в с.Ленинаул ИП Атаев Изамудин	10,0	10,0					2019	2020	4	6,0	6,0			6,0	6,0		строительство развлекательного центра для детей и взрослых в с.Ленинаул	4,0
46	Детский сад в с.Ленинаул "Радуга"	5,0	5,0					2018	2019	6	5,0	5,0			5,0	5,0		Детский сад в с.Ленинаул(Нажабат Расуловна)	0,0
47	Мини футбольное поле в с.Буртунай (инвестор Транснефть)	3,0	3,0				+	2019	2019	0	3,0	3,0			3,0	3,0		мини футбольное поле размерами 24x42	0,0
48	Инвестиции в образовательный сектор (РЦДПО)	1,0	1,0				+	2019	2019	0	1,0	1,0			1,0	1,0		приобретение компьютерной техники	0,0
49	Инвестиции на приобретение оборудования в сельском хозяйстве в т.ч.ЛПХ	2,1	2,1				+	2019	2019	0	2,1	2,1			2,1	2,1		приобретение с/х оборудования для ведения ЛПХ (в т.ч. Глава КФХ Алижанов А.-оборудование для переработки молока-550 тыс.руб, ГКФХ Абдурахманова М.-100 тыс.руб). пресс-(подборщик - 484,4 т.р. и навозоочистит.транспортер-254.1 т.р. приобретены МУП "Хубар")	0,0

50	Приобретение оборудования ИП Шираев Ю.	0,5	0,5					2019	2019		0,5	0,5			0,5	0,5		Оборудование для расширения мебельного цеха	0,0
51	Приобретение оборудования ИП Салатгереев З.	0,7	0,7					2019	2019		0,7	0,7			0,7	0,7		оборудование для сварочных работ	0,0
52	Приобретение оборудования ИП Мухудинов А. пекарня "Колос"	0,2	0,2					2019	2019		0,2	0,2			0,2	0,2		оборудование для хлебобулочных изделий	0,0
53	Приобретение, установка, подключение трансформатора эл.тока в микрорайоне "Сал"	0,6	0,6					2019	2019		0,6	0,6			0,6	0,6		приобретение, установка и подключение трансформатора эл.тока мощностью 450 квтА	0,0
54	Школа в с.Ленинаул	80,0		80,0		+	+	2019	2019		63,0		63,0		63,0		63,0	продолжение строительства школы на 420 мест в с.Ленинаул	17,0
55	Школа в с.Буртунай	28,0		28,0		+	+	2019	2019		17,0		17,0		17,0		17,0	продолжение строительства школы на 120 мест в с.Ленинаул	11,0
56	Благоустройство территорий по программе "Комфортная городская среда" в с.Дылым	10,8		10,8		+	+	2019	2019		10,8		10,8		10,8		10,8	благоустройство 4-х мест общественного пребывания (2 памятника и 2 парковые зоны)	0,0
57	Гостевой дом и зона отдыха в с.Алмак	12,0	12,0			+	+	2019	2019	3	12,0	12,0			12,0	12,0		строительство гостевого дома на 100 чел. и зоны отдыха в с.Алмак. (ООО совхоз "Алмакский")	0,0
58	Капитальный ремонт школы в с.Буртунай по проекту "150 школ"	3,3	1,0	2,3		+	+	2019	2019		3,3	1,0	2,3		3,3	1,0	2,3	капитальный ремонт по проекту "150 школ" на общую сумму 3,3 млн.руб. из которых 2 млн.руб - из РБ, 0,3 тыс.руб- МБ, 1,0 млн.руб- частные средства	0,0

67	Магазин Магомедовой Хайрат Асрудиновны	2.0	2.0			+	+	2019	2020		0.5	0.5			0.5	0.5		Строительство двухэтажного здания магазина товаров повседневного спроса	1,5
68	Руслоочистительные и дноуглубительные работы на р.Акташ с.Ленинаул.	21.8		21.8		+	+	2019	2020		1.8		1.8		1.8		1.8	Руслоочистительные и дноуглубительные работы на р.Акташ с.Ленинаул. Начало работ 16.12.2019 г., окончание- 31.12.2020 г. Проектная мощность-3.5 км. Заказчик-ГКУ РД "Дагводсервис", подрядчик-ООО "ПрофстройЮг"	20,0
69	Строительство здания ФАП в с.Гертма	7.7		7.7		+	+	2019	2019		7.7		7.7		7.7		7.7	строительство здания ФАП в с.Гертма на 50 посещений в смену	0,0
70	Спортзал в с.Алмак	5.0	5.0			+	+	2019	2019		5.0	5.0			5.0	5.0		Строительство объекта начато в 2007 году. Размеры спортзала 12x24 м.	0,0
71	Строительство забора мечети, ремонт и благоустройство с.Артлух	0,5	0,5			+	+	2019	2019		0,5	0,5			0,5	0,5		строительство забора мечети- 99,9 т.р., ремонт и благоустройство -398,6 т.р.	0,0
72	Молоко перерабатывающий мини цех ГКФХ Алижанов А.И. с.Гуни	1.0	1.0			+	+	2019	2019		1.0	1.0			1.0	1.0		молокоперерабатывающий мини цех мощностью 2 тонны в сутки.	0,0
73	Молочно-товарная ферма ГКФХ Солиманова Госена Ч. С.Хамзаюрт	1.5	1.5			+	+	2019	2019		1.5	1.5			1.5	1.5		МТФ на 70 скотомест	0,0
74	Теплица Давурбегова Д. в с.Ленинаул	4.4	4.4			+	+	2019	2019		4.4	4.4			4.4	4.4		теплица по выращиванию плодов и ягод на площади 0.35 га.	0,0
75	Газификация сел Хамзаюрт и Учтюбе	31.4		31.4		+	+	2019	2019		31.4		31.4		31.4		31.4	газификация населенных пунктов Хамзаюрт и Учтюбе через госпрограмму УРСТ	0,0

76	Инвестиции по отчету П-2 АХЦ	6.8		6.8			+	2019	2019		6.8		6.8		6.8		6.8	расходы на ремонт зданий-2.871 тыс.руб, приобретение транспорта-700 тыс.руб. программное обеспечение. оборудование-3.199 тыс.руб	0,0
	ИТОГО	1225,8	380,3	845,5	0,0	0,0	0,0	x	x	139,0	446,3	204,3	242,0	0,0	355,5	132,4	223,1	0,0	780,0

Начальник отдела экономики, планирования и по оргвопросам  Сайдулаев Д.З.

Главный специалист  Гаджиева З.Н.