

Реестр инвестиционных проектов реализованных в Казбековском районе в 2020 году.

№№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем инвестиций, млн. руб.			Уровень готовности инвест. проекта						Планируется создать рабочих мест, чел.	Всего вложено средств, млн. руб.			Стоимость вводимых в 2019 году осн.фондов	В т.ч. вложено средств в отчетном периоде (за 2020г)			Краткое описание выполненных работ за отчетный период (2020г) в том числе с указанием объемов произведенной продукции и созданием рабочих мест	Кап. вложения на 2021 г
		ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ	Частные инвестиции	Бюджетные инвестиции	Наличие бизнес-плана + -	Наличие ПСД + -	Наличие инвестиционной площадки	Начало реализации (месяц, год)	Завершение, план месяц,год	ВСЕГО:		В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств	ВСЕГО:		В т.ч. частных средств	В т.ч. бюджетных средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	АЗС в с.Дылым ИП Салманов Саип	5,0	5,0		-	-	+	2018	2018	2	5,0	5,0			5,0	5,0		автозаправочная станция с пропускной способностью до __	0,0	
9	Магазин в с.Дылым Аштаева Аюпа А. (напротив б/з "Маржан")	25,0	25,0		+	+	+	2018	2020	3	23,0	23,0		0,0	5,0	5,0		3 этажный магазин продовольственных и непродовольственных товаров площадью 300кв,м	2,0	
10	Спортплощадка в с.Калининаул	1,0	1,0				+	2018	2019	0	0,2	0,2			0,0	0,0		спортивная площадка 90 соток, проведена планировка участка и территория огорожена	0,8	
11	Пристройка к ДОУ "Светлячок" в с.Дылым	0,7	0,7				+	2018	2018	0	0,2	0,2			0,0	0,0		пристройка помещения для размещения одной группы, размеры 7х6 м	0,5	
12	Строительство квартир Ашдаева Рауфа в с.Дылым	50,0	50,0				+	2018	2020	4	30,0	30,0			5,0	5,0		строительство 5 этажного 1-но подъездного жилого дома на 24 квартиры жилой площадью 1948кв.м и торговой площадью 490 кв.м. на первом этаже	20,0	

13	Строительство группового водовода Ишахи-Дылым-Алмак-Буртунай-Гостала-Инчха-Гуни-Калининаул (мкр.Салавюрт)	380,0	54,5	325,5			+	2018	2025								предварительная проектная мощность водопровода 55 км.	362,5		
14	Строительство развлекательного центра в с.Ленинаул ИП Атаев Изамудин	10,0	10,0						2019	2020	4	10,0	10,0				4,0	4,0	строительство развлекательного центра для детей и взрослых в с.Ленинаул	0,0
15	Школа в с.Ленинаул	80,0		80,0			+	+	2019	2019		63,0		63,0			0,0	0,0	продолжение строительства школы на 420 мест в с.Ленинаул	80,0
16	Строительство Аптечного дома и медицинского центра в с.Дылым	20,0	20,0				+	+	2019	2020		7,0	7,0				0,0	0,0	Строительство четырехэтажного здания филиала "Смак" в с.Дылым	20,0
17	Реконструкция покрытия дворовой территории РЦДПО	2,0	2,0				+	+	2019	2020		2,0	2,0				2,0	2,0	проведение работ по реконструкции асфальтового покрытия во дворе реабилитационного центра в с.Дылым и укладка мягкого покрытия	0,0
20	СПК "Источник" детская площадка на территории "Главрыбы"	3,0	3,0				+	+	2020	2020		3,0	3,0				3,0	3,0	детская игровая площадка с каруселями и качелями на территории зоны отдыха "Главрыба"	0,0
21	Детский сад на 100 мест в с.Ленинаул	94,1		94,1			+	+	2019	2020	10	75,3		75,3			75,3	75,3	детский сад на 100 мест. Подрядчик ФГУП "ГСВУ №4" Заказчик: "Дирекция единого заказчика-застройщика". Начало: 26.12.2019г.окончание 30.06.2020г.	18,8
24	Капитальный ремонт искусственного сооружения в с.Дылым	1,5		1,5			+	+	2020	2020		1,5		1,5			1,5	1,5	капитальный ремонт искусственного сооружения (мост рядом с парком) по ул.Салавюртовская , Подрядчик ИП Ашдаев Р.Н.	0,0

25	Капитальный ремонт ул.Сайдулаева в с.Ленинаул	3,9		3,9		+	+	2020	2020		3,9		3,9		3,9		3,9	Капитальный ремонт ул.Сайдулаева в с.Ленинаул. Подрядчик ООО "ИМИ" протяженность 0,706 м.	0,0
26	Капитальный ремонт ул.Ш.Умаханова в с.Буртунай	3,8		3,8		+	+	2020	2020		3,8		3,8		3,8		3,8	Капитальный ремонт ул. Ш.Умаханова в с.Буртунай. Подрядчик ООО "ИМИ"	0,0
27	Парк для отдыха по программе "Комфортная городская среда" в с.Калининаул	3,1		3,1		+	+	2020	2020		3,1		3,1		3,1		3,1	Парк для отдыха по программе "Комфортная городская среда" в с.Калининаул. Заказчик Минстрой РД, Подрядчик:ООО "Максимал" начало работ:27.04.2020г. Окончание: 01.08.2020г.	0,0
28	Парк для отдыха по программе "Комфортная городская среда" в с.Инчха	2,2		2,2		+	+	2020	2020		2,2		2,2		2,2		2,2	Парк для отдыха по программе "Комфортная городская среда" в с.Инчха. Заказчик Минстрой РД, Подрядчик:ИП Асиятилов С.К. начало:27.04.2020г. Окончание: 01.08.2020г.	0,0
29	Благоустройство улицы Саида Афанди в с.Инчха по программе "Комфортная городская среда"	0,7		0,7		+	+	2020	2020		0,7		0,7		0,7		0,7	Благоустройство улицы Саида Афанди по программе "Комфортная городская среда" в с.Инчха. Заказчик Минстрой РД, Подрядчик:ИП Асиятилов С.К. начало:15.06.2020г. Окончание: 15.07.2020г.	0,0
31	Разработка ПСД и строительство по объекту "Капитальный ремонт а/д Дылым- Инчха- Миатли на участке 10-14 км.	91,2		91,2		+	+	2020	2020		91,2		91,2		91,2		91,2	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/д Дылым-Инчха- Миатли на участке 10-14 км. Заказчик: Минтранс РД, Подрядчик: ООО "К-Трансстрой" протяженность 3,7 км-1,7 млн.руб. строительство-91,2 млн.руб	0,0

32	Разработка ПСД и строительство по объекту "Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке 26-32 км.	90,2		90,2		+	+	2020	2020		45,1		45,1		45,1	45,1	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/д Хасавюрт-Тлох на участке 26-32 км. Заказчик: Минтранс РД, Подрядчик: ООО "АГАЗ" протяж.-2,1 км. строительство-90,2 млн.руб.	45,1	
33	Капитальный ремонт а/д Хаавюрт- Тлох на участке 10-15 км	46,9		46,9		+	+	2020	2020		46,9		46,9		46,9	46,9	Капитальный ремонт а/д Хаавюрт-Тлох на участке 10-15 км. Заказчик: Минтранс РД, подрядчик: ООО "НАРТ". Начало работ: 01.07.2020г. Окончание работ:15.11.2020г.	0,0	
34	Детский сад на 60 мест в с.Буртунай	67,1		67,1		+	+	2019	2020		67,1		67,1		67,1	67,1	Строительство детского сада на 60 мест. Заказчик: Дирекция ЕЗЗ, подрядчик: ГВСУ №4, начало работ: 23.12.2019г. окончание работ: 30.06.2020г.	0,0	
35	ИП Мухудинов Мухудин. Оборудование для молокоперерабатывающего цеха	1,5	1,5			+	+	2020	2020	1	1,5	1,5			1,5	1,5	приобретение оборудование для переработки молочных продуктов.	0,0	
36	ИП Байсултанов Х.М. с.Калининаул.разведение рыбы	0,2	0,2			+	+	2020	2020	1	0,2	0,2			0,2	0,2	разведение рыбы	0,0	
37	подъезд 0-3 км к с.Ленинаул от а/д Хасавюрт-Тлох	20,9		20,9		+	+	2020	2020		1,5		1,5		1,5	1,5	ремонт с укладкой асфальта протяженностью 3 км. в 2020 году работы завершены только на 7% в сумме 1500,0 тыс.руб	19,4	
ИТОГО		1004,1	172,9	831,1	0,0	0,0	0,0	х	х	25,0	504,9	99,6	405,3	0,0	368,0	25,7	342,3		569,1

Начальник отдела экономики и планирования _____ Сайдулаев Д.З.

Главный специалист _____ Гаджиева З.Н.