

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Современная школа (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Карибов А.Ш.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Омарова У.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		
Администратор регионального проекта	Кудаев Т.М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015 -2025 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	5,50	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-	

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	5,5000	8,0000	10,0000	12,0000	12,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	01.01.2018	-	0	840	956 6	133 78	-	-	-	-	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройке к зданию), приобретение (выкупа) зданий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(пристройк к зданию) общеобразовательн ых организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	-	-	0	0	80	80	80	80	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательн ых организаций, расположенных в	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс <sup>4</sup> . новых мест в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0	-	-	0	0	170	171	172	0	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового,	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно- методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально- техническая база <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучно го, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.		
1.4	Создано новых мест	-	МЕСТ	0	31.12.201	-	604	904	120	181	181	181	-	-	Normal 0 false false	Строител	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог				8				8	2	2	2			false RU X-NONE X-NONE К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательн ых организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательн ых организациях осуществлено в рамках региональных	ьство (реконстр укция, техничес кое первоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательн ых организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн ых организациях, критерии его формирования и требования к	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания /* Style Definitions */ table.MsoNormalTa ble {mso-style- name:"Обычная таблица"; mso- tstyle-rowband- size:0; mso-tstyle- colband-size:0; mso- style-noshow:yes; mso-style- priority:99; mso- style-parent:""; mso- padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para- margin:0cm; mso-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR", "serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}		
1.5	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	0	2	4	6	6	6	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразователь ным программам.</i> Сформированы методические рекомендации по материально- техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															адаптированным общеобразователь ным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																общеобразователь ным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i> Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i> <i>общеобразователь</i> <i>ным программам</i> , обновлена материально- техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	ПРОЦ	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального	Проведение образовательных мероприятий	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог															образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательн ых дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.		
1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	135	31.12.2020	-	-	0	1	2	3	3	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																созданию на базе общеобразовательн ых организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательн ых организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических раб отников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по	Проведен ие образоват ельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	Нарастающий итог														дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2	Сформирована и	-	ЕД	0	31.12.202	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Сформирована и	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог				0											функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагог	услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществ ляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно- методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовател ьных организаций, с возможностью получения индивид уального плана	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических про грамм (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно- профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	3 592 809,90	6 368 604,45	3 323 471,33	1 519 715,96	0,00	0,00	14 804 601,64
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 592 809,90	6 368 604,45	3 323 471,33	1 519 715,96	0,00	0,00	14 804 601,64
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 592 809,90	6 368 604,45	3 323 471,33	1 519 715,96	0,00	0,00	14 804 601,64
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	323 226,40	428 148,99	219 915,37	218 737,79	0,00	0,00	1 190 028,55
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	323 226,40	428 148,99	219 915,37	218 737,79	0,00	0,00	1 190 028,55
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	323 226,40	428 148,99	219 915,37	218 737,79	0,00	0,00	1 190 028,55
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 361,82	21 444,14	21 356,97	0,00	64 162,93
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 361,82	21 444,14	21 356,97	0,00	64 162,93



6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Атаев Д.А.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , с учетом необходимости	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.1.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Атаев Д.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.6	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания и образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.1.7	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.1.9	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Атаев Д.А.		
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Атаев Д.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Атаев Д.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Атаев Д.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							базе сетевых форм.	
1.2.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омарова У.А.		
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шабанова Л.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.2.10	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.2.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ"	-	27.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.2.13	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средств обучения"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	местности и малых городах"			и отсутствует	и отсутствует			
1.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арухова А.С.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.2.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	02	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Кудаев Т.М.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.2.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Кудаев Т.М.		
1.2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шабанова Л.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		
1.2.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.2.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Омарова У.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	<p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс<sup>4</sup>. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках</p>	<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							городского типа.	
1.3.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Кудаев Т.М.		
1.3.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.3.8	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.10	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.20	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.24	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.27	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.28	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.29	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.30	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.33	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.34	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.35	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.36	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.37	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.38	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.39	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.40	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудаев Т.М.		
1.3.42	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.43	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Баглиев М.Д.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.45	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.47	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.48	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.49	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.50	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.51	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.52	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.53	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.54	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.55	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.56	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.3.57	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.58	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования"	01.01.2018	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в	<a href="https://portal.ed.gov.ru/">https://portal.ed.gov.ru/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p>	
1.4.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	12	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.14	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.4.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.4.18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	<p>Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры</p>	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman CYR","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}	
1.5.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.5.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.5.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.5.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.5.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"				иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.5.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.5.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.5.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.5.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
1.5.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.5.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.5.23	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>
1.5.24	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eiskigov.ru/fgis/">https://portal.eiskigov.ru/fgis/</a>



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.5.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	
1.6.1	Контрольная точка "Заключено	-	31.12.2020	Взаимо	02	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.6.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций"	-	30.06.2021	05	07	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ"	-	27.08.2021	06	08	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средств обучения"	-	30.08.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2021	08	04	Вычужанина Л.И.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2021	09	Взаимо	Вычужанина		<a href="https://portal.e">https://portal.e</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.И.		skigov.ru/fgis/
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.	Соглашение о реализации регионального проекта современная школа	<a href="https://portal.skigov.ru/fgis/">https://portal.skigov.ru/fgis/</a>
1.6.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.6.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	Соглашение о реализации регионального проекта современная школа	<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>
1.6.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.6.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шабанова Л.Ю.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Омарова У.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением	<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.</p> <p>С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания,</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.	
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>
1.7.2	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с	-	30.08.2021	01	06	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.7.3	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	31.10.2021	05	03	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
1.7.5	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.6	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.7	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.12	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"							
1.7.13	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.14	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.7.15	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.18	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.20	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.21	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
1.7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.24	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических							
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических	<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <p>- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих</p>	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</li> <li>- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;</li> <li>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</li> <li>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</li> <li>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</li> </ul> <p>Достижение результата по годам:  2021 год - 1 ед.,  2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..</p>	
2.1.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.eskigov.ru/fgis/">https://portal.eskigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
2.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения и создания и функционирования центра непрерывного профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>
2.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.eskgov.ru/fgis/">https://portal.eskgov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполнения и создания и функционирования центра непрерывного профессионального мастерства педагогических работников"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций	<a href="https://portal.ed.gov.ru/fgis/">https://portal.ed.gov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>	
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с	Абидов М.Х.		<a href="https://portal.e-skigov.ru/fgis/">https://portal.e-skigov.ru/fgis/</a>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Омарова У.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Омарова У.А.		

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
2	Администратор регионального проекта	Кудаев Т. М.	статс-секретарь-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаев Д. А.	Начальник отдела по защите прав и интересов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		20
6	Участник регионального проекта	Атаев Д. А.	Начальник отдела по защите прав и интересов детей Министерства образования и науки Республики Дагестан		20
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		20
9	Участник регионального проекта	Гусейнов И. М.	Начальник отдела сопровождения информационных технологий ГКУ РД "ИАЦ"		10
10	Участник регионального проекта	Вычужанина Л. И.	начальник отдела по управлению проектами в сфере образования		20
11	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		20
12	Участник регионального проекта	Арухова А. С.	Заместитель министра		100
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		20
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
15	Ответственный за достижение	Баглиев М. Д.	Министр		20
	результата регионального проекта				
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10
17	Участник регионального проекта	Шабанова Л. Ю.	Начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан		20
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Омарова У. А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - Министр		10