

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комфортная городская среда в Республике Дагестан

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комфортная городская среда в Республике Дагестан			
Краткое наименование регионального проекта	Комфортная городская среда в Республике Дагестан	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эмеев Б.Э.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Баглиев М.Д.	Министр		
Администратор регионального проекта	Абакаров И.Л.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Республики Дагестан "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	10,00	01.01.2020	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	214,00	01.01.2020	0,0000	214,0000	351,0000	473,0000	590,0000	700,0000	830,0000	-	-	-	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1,00	01.01.2020	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	-	-	-	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	158,00	01.01.2020	0,0000	158,0000	165,0000	172,0000	181,0000	188,0000	197,0000	-	-	-	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %														
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,00	01.01.2020	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	15,0000	19,0000	25,0000	-	-	-
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	1,00	01.01.2020	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	-	-	-
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной	ФП	Процент	9,60	01.01.2020	0,0000	9,6000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2021 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11		01.12
	не менее ед. нарастающим итогом														
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	15,000 0	15,000

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных	-	УСЛ ЕД	0	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)															среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	
1.3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	2	3	3	-	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей	Благоустройство территории,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.. Нарастающий итог																Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том	ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <p>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;</p> <p>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,</p> <p>- сохранены и восстановлены исторические территории</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
1.4	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию	-	ПРОЦ	10.5	31.12.2019	-	-	12	15	20	25	30	-	-	В субъектах Российской Федерации проведены	Проведение массовых	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"															мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной	мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															городской среды, %».	
1.5	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	УСЛ ЕД	1	01.01.2020	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные	-	ЕД	55	01.01.2019	-	228	445	597	744	884	1044	-	-	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог																<p>формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</p> <p>- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;</p> <p>- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <p>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</p> <p>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>муниципальном образовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	1 001 160,51	934 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 048,59
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 001 160,51	934 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 048,59
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 001 160,51	934 888,08	908 214,04	895 228,89	895 228,89	0,00	4 634 720,41
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	934 888,08	908 214,04	895 228,89	895 228,89	0,00	3 633 559,90
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	908 214,04	895 228,89	895 228,89	0,00	2 698 671,82
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	75 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	130 000,00	180 000,00	330 000,00	480 000,00	680 000,00	880 000,00	908 214,04	908 214,04
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	130 000,00	180 000,00	330 000,00	480 000,00	680 000,00	880 000,00	908 214,04	908 214,04

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комфортная городская среда в Республике
Дагестан

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации,	Информация представлена муниципальными образованиями и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского 	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</p> <p>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</p> <p>Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алиева С.В.		
1.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алиева С.В.		
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Умарбеков С.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алиева С.В.		
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алиева С.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Умарбеков С.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алиева С.В.		
1.1.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(муниципальным образованиям)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
1.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Умарбеков С.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
1.1.38	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
1.1.39	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадаев Р.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».	Информация представлена муниципальными образованиями и
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан	Информация представлена муниципальными образованиям

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. <p>Отказ от финансирования</p>	и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	
2.2.1	Контрольная точка "Актуализирован порядок проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.2	Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мусаев М.Ш.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.6	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мусаев М.Ш.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.9	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мусаев М.Ш.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Рашидов Ш.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Умарбеков С.У.		
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2.22	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного	Информация представлена муниципальными образованиям и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	
2.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
2.3.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мусаев М.Ш.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рашидов Ш.М.		
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мусаев М.Ш.		
2.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мусаев М.Ш.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.3.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.12	Контрольная точка "Документ"	-	01.11.2022	Взаимо	Взаимо	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			
2.3.13	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.3.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.3.18	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Информация представлена муниципальными образованиями и
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.4.10	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	федерального проекта)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.4.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.5	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Баглиев М.Д.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Информация представленная муниципальн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			ыми образованиям и
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		
2.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баглиев М.Д.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баглиев М.Д.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Абакаров И. Л.	Заместитель министра		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор проекта	Эмеев Б. Э.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		100
4	Администратор	Абакаров И. Л.	Заместитель министра		100
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баглиев М. Д.	Министр		100