

П А С П О Р Т
регионального проекта

Дорожная сеть (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Эмеев Б.Э.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Гаджимурадов Ш.У.	Министр министра транспорта и дорожного хозяйства РД		
Администратор регионального проекта	Багдугев И.У.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 2018 2020 годов»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Автомобильные дороги"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	75,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	75,0000	79,0000	81,0000	83,0000	85,0000	-	-	-	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	58,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	58,0000	58,6000	59,2000	59,8000	60,5000	-	-	-	
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	60,0000	62,0000	64,0000	66,0000	70,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															

1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	79,000 0	79,0000
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,000 0	58,600 0	58,6000
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	62,000 0	62,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	УСЛ ШТ	0	03.12.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	1 540 156,60	1 593 500,00	2 069 633,24	1 497 311,78	1 234 813,00	1 959 985,45	9 895 400,07
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 540 156,60	1 593 500,00	2 069 633,24	1 497 311,78	1 234 813,00	1 959 985,45	9 895 400,07
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 540 156,60	1 593 500,00	2 069 633,24	1 497 311,78	1 234 813,00	1 959 985,45	9 895 400,07
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	680 000,00	680 000,00	880 000,00	400 000,00	200 000,00	1 959 985,45	4 799 985,45
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	680 000,00	680 000,00	880 000,00	400 000,00	200 000,00	680 000,00	3 520 000,00

1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	680 000,00	680 000,00	880 000,00	400 000,00	200 000,00	680 000,00	3 520 000,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 540 156,60	1 593 500,00	2 069 633,24	1 497 311,78	1 234 813,00	1 959 985,45	9 895 400,07
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 540 156,60	1 593 500,00	2 069 633,24	1 497 311,78	1 234 813,00	1 959 985,45	9 895 400,07
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	0,00	15 000,00	45 000,00	151 600,00	273 200,00	509 800,00	735 830,00	961 860,00	1 207 890,00	1 638 761,62	2 069 633,24	2 069 633,24

ИТОГО:	0,00	15 000,00	45 000,00	151 600,00	273 200,00	509 800,00	735 830,00	961 860,00	1 207 890,00	1 638 761,62	2 069 633,24	2 069 633,24
--------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8

7. Дополнительная информация

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
 - формирование пообъектных планов работ по годам;
 - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам;
 - проведение работ по инструментальной диагностике;
 - направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:
 - обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;
 - применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;
 - обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
 - обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
 - обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
 - разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
 - отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.
- Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

коммунально-складских зонах (районах)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Республика Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы "	03.12.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.	Республикой Дагестан достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты в Росавтодор	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	01.03.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2019	40	42	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	05	07	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2019	35	06	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.12	Контрольная точка "Утверждено	-	01.12.2019	39	10	Гаджимурадов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"					Ш.У.		
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	07	40	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	19	21	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.22	Контрольная точка "Утверждено	-	01.12.2020	Взаимо	Взаимо	Гаджимурадов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ш.У.		
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	16	19	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.35	Контрольная точка "Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.37	Контрольная точка "Произведена	-	01.12.2021	17	Взаимо	Гаджимурадов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ш.У.		
1.1.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.41	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1.43	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1.46	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.48	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.50	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.51	Контрольная точка "Произведена	-	01.12.2022	Взаимо	Взаимо	Гаджимурадов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ш.У.		
1.1.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.53	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.54	Контрольная точка "Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.55	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.56	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.58	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.60	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.61	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.62	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.63	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.64	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.65	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.66	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.67	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.68	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.71	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.72	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.73	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.74	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.75	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.76	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гаджимурадов Ш.У.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.77	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		
1.1.78	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаджимурадов Ш.У.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гаджимурадов Ш. У.	Министр		30
2	Администратор регионального проекта	Багдурев И. У.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД		40
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаджимурадов Ш. У.	Министр		30
4	Участник регионального проекта	Дадаев С. К.	Глава		30